已列入 3 月预算

银行		3098
提交		3/17
一审		3/17
二审		3/17
三审		

上海复兴隧道建设发展有限公司

工程付款申请单

复关2026030001

项目名称：复兴东路隧道管理运行和养护维修工程(2023年)

附件　张　　单位：元

项目标段及业务类别	上海复兴隧道日常养护费用	合同名称及编号	复兴东路隧道管理运行和养护维修工程(2023年) JZ5054-复兴路隧道运养-Y1Z-G2212100	合同金额或审定金额（小写）	17107327.00	累计付款额及比例（小写，不含本次）	11034287.25	64.50%
						累计付款额及比例（小写，含本次）	15037327.00	87.90%
付款银行	中国建设银行股份有限公司上海第五支行	付款帐号	31050166360000003098	本次请款总金额	小写	¥4,003,039.75	元	
收款单位	上海市政养护管理有限公司	农民工工资开户行	/	本次农民工工资请款金额	小写	/	元	
		农民工工资帐号	/		大写	/		
	上海市~~政养护管~~理有限公司	其他工程款开户行	民生银行上海长宁支行	本次其他工程款请款金额	小写	¥4,003,039.75	元	
		其他工程款帐号	0215014140000586		大写	肆佰万叁仟零叁拾玖元柒角伍分		
业务摘要	本项目为招标合同。本次支付2023年第4季度日常养护运行经费266.424875万元、水电费65.1375万元，检测费68.7416万元，合计400.303975万元。			保函有效期	按发票管理分类		确定性	预估性	预算外
					新项目	老项目			
				/	√				
	经办人：	部门负责人： 请领导、部领审签。 2025.12.12.		内部会签					
集团会签				总经济师			日期：　年　月　日	
业务分管领导			日期：　年　月　日	财务分管领导			日期：　年　月　日	
集团总经理			日期：　年　月　日	集团董事长			日期：　年　月　日	

电子发票（普通发票）

发票号码：26312000001273399486

开票日期：2026年03月03日

购买方信息	名称：上海复兴隧道建设发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91310000703383992U	销售方信息	名称：上海市政养护管理有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91310112631627504 8

下载次数：1

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*现代服务*复兴东路隧道2023年第四季度设施管理养护运行经费					3776452.59	6%	226587.16
合计					¥3776452.59		¥226587.16

价税合计（大写）	⊗肆佰万零叁仟零叁拾玖圆柒角伍分	（小写）¥4003039.75

备注	购方开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第五支行；银行账号：31050166360000003098； 销方开户银行：中国民生银行股份有限公司上海长宁支行；银行账号：0215014140000586； 项目名称：2023年复兴东路隧道管理运行和养护项目 项目地点：上海市 GYJS-SD

开票人：韩春峰

收款单位名称：上海市政养护管理有限公司
开户行：民生银行上海长宁支行
开户行账号：0215014140000586

上海城投高速公路运营管理中心
上海复兴隧道建设发展有限公司
复兴东路隧道养护（运行）费用支付申请表
2025 年 11 月 第 5 期

申请单位名称（章）：上海市政养护管理有限公司　　合同名称：复兴东路隧道运行养护维修工程（2023年度）　　单位：元

合同编号	JZ5054-复兴路隧道运养-Y1Z-G2212100	上期末累计付款	11034287.25	合同金额	17107327元	附件：

费用申请单位		审批部门													
		运管分中心		工程管理部		养护技术部		运行管理部		安全质量部		投资监理		计划协调部	
本次申请支付	4003039.75元	本次支付	4003039.75	本次支付	4003039.75	本次支付	4003039.75	本次支付	4003039.75	本次支付	4003039.75	本次支付	4003039.75	本次支付	4003039.75
2023年全年按养护维修合同约定，养护费用为17107327元。本次申请支付2023年第四季度养护运行费2664248.75元，第四季度水电费651375元，下半年度检测费687416元。合计4003039.75元		审核意见：同意支付		审核意见：拟同意		审核意见：拟同意		审核意见：拟同意		审核意见：同意		审核意见：同意根据合同约定4003039.75元		审核意见：同意支付	
经办人	黄和	经办人	黄	经办人	黄志杰	经办人	张智杰	经办人	郑[illegible]	经办人	[illegible]	经办人	[illegible]	经办人	[illegible]
负责人	[illegible]	负责人	[illegible]	负责人	徐[illegible]	负责人	岳[illegible]	负责人	[illegible]	负责人	[illegible]	负责人	[illegible]	负责人	[illegible]
日 期		日 期	12.16	日 期	12.17	日 期	12.18	日 期	12.19	日 期	12.19	日 期	12.20	日 期	2025.12.22

注：　1、本表一式九份，费用申请单位一份、费用审核单位各一份、资金财务部一份，计划协调部二份。

2、应在该表右上角注明收款单位名称、开户行及账号（如有资金监管银行应填写监管银行账号且发票开具销售方银行账号应与实际收款账号一致，不一致须附说明）。

复兴东路隧道运行和养护维修工程（2023年度）
项目合同付款意见书

编号： FXSD-XS-2025-022

上海复兴隧道建设发展有限公司：

我公司接受委托，对复兴东路隧道管理运行和养护维修工程(2023年)工程（以下简称“本项目”）实施财务监理工作。

根据建设单位提供的关于本项目复兴东路隧道运行和养护维修工程合同的付款申请，财务监理审核如下：

一、合同支付概况

合同或费用名称：复兴东路隧道运行和养护维修工程（2023年度）			
合同编号：JZ5054-复兴路隧道运养-Y1Z-G2212100			
合同主体甲方：上海复兴隧道建设发展有限公司 合同主体乙方：上海市政养护管理有限公司			
合同金额(万元)	1710.7327	至上期末累计已支付(万元)	1103.428725
本期申请金额(万元)	400.303975	本期审核金额(万元)	400.303975
至本期末累计支付金额(万元)	1503.7327	至本期末累计支付比例(%)	87.90%

二、审核情况

1、本合同支付条款：

1、日常养护运行经费按季度支付，每季度支付当季基本费及上一季度考核费，支付时间为当年的4月、7月、10月和次年1月份；日常养护运行经费每年设80万元考核费，养护运行基本费为除掉考核费部分，每季度基本费和考核费为当年基本费及考核费的25%。

2、维修养护考核办法由乙方依据合同条款制定具体的养护质量检查考核办法，采用年度检查、季度检查、月度检查和日常抽查相结合的方法，综合确定考核评分结果，作为计量支付的依据。季度考核总评分满分为1000分，合格分为950分，凡低于950分将扣除当季度20万元日常养护经费。连续两个季度未满950分的，除按照上述规定扣发日常养护经费外，将向甲方及及行业主管部门通报。考核低于800分（经行业主管部门认定），终止合同。如遇考核办法修改，按修改后的考核办法执行。

3、水电费及检查检测费用包干使用。其中水电费按季度支付，检测费需提供实施方案后支付50%，提交成果报告支付剩余费用。

4、专项费用由丙方按甲方要求上报计划，经甲方批准后实施，按实结算支付。甲方根据结算审核的结果于每年6月、12月分批支付。

5、根据2007年11月5日“上海市复兴隧道运营管理总承包补充合同”精神，养护费用经乙方确认并办理相关手续后，由甲方直接支付给丙方。

2、合同支付情况

本合同累计已支付为1103.428725万元。本次支付2023年第4季度日常养护运行经费266.424875万元、水电费65.1375万元、检测费68.7416万元，合计400.303975万元。

3、计算式：

第4季度日常养护运行经费266.424875万元[（1145.6995-80）*25%]+水电费65.1375万元[（260.55）*25%]+检测费68.7416万元（137.4832*50%）=400.303975万元

4、依据：

1）上海复兴隧道管理运行和养护维修工程合同；

2）合同款支付情况统计表；

3）发票。

三、审核结果

经过审核，本公司认为目前已经满足合同约定的付款条件，同意向上海市政养护管理有限公司支付养护经费、水电费、检测费款项；支付金额人民币 4003039.75 元（大写：肆佰万叁仟零叁拾玖元柒角伍分）。

财务监理总监：罗洁敏

上海上咨协实工程顾问有限公司

2025 年 12 月 15 日

合同款支付情况统计表

项目名称：复兴东路隧道管理运行和养护维修工程(2023年)　　合同价：1710.7327万元
合同单位：上海市政养护管理有限公司　　合同编号：JZ5054-复兴路隧道运养-Y1Z-G2212100

序号	费用名称	合同支付情况　（万元）				核定时间	费用支付条款
		应付款	已付款	未付款	本次支付		
一	第1年（2023年1月1日-2023年12月31日）日常运行管理与养护维修小计	1710.732700	1103.428725	607.303975	400.303975		
1)	基本费	1065.699500	799.274625	266.424875	266.424875		
①	2023年第1季度基本费	266.424875	266.424875	0.000000	0.000000		
②	2023年第2季度基本费	266.424875	266.424875	0.000000	0.000000		
③	2023年第3季度基本费	266.424875	266.424875	0.000000	0.000000		
④	2023年第4季度基本费	266.424875	0.000000	266.424875	266.424875	2025.12.15	完成第四季度养护
2)	考核费	80.000000	40.000000	40.000000	0.000000		
①	2023年第1季度考核费	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000		
②	2023年第2季度考核费	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000		
③	2023年第3季度考核费	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000		
④	2023年第4季度考核费	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000		
3)	水电费	260.550000	195.412500	65.137500	65.137500		
①	2023年第1季度水电费	65.137500	65.137500	0.000000	0.000000		
②	2023年第2季度水电费	65.137500	65.137500	0.000000	0.000000		
③	2023年第3季度水电费	65.137500	65.137500	0.000000	0.000000		
④	2023年第4季度水电费	65.137500	0.000000	65.137500	65.137500	2025.12.15	水电费及检查检测费用包干使用，其中水电费按季度支付
4)	检查检测费	137.483200	68.741600	68.741600	68.741600	2025.12.15	完成检查检测费，提交成果报告
5)	年度专项费	167.000000	0.000000	167.000000	0.000000		
二	合计	1710.732700	1103.428725	607.303975	400.303975		

备注：本次核定支付上海复兴隧道管理运行和养护维修工程合同(2023年度)本次支付2023年第4季度日常养护运行经费266.424875万元、水电费65.1375万元，检测费68.7416万元，合计400.303975万元。

部门负责人：　　复核：　　编制：罗洁敏　　上海上咨协实工程顾问有限公司　2025-12-15

投资监理专用章

复兴东路隧道管理运行和养护维修工程
（2023年度）

合同文件

甲方：上海复兴隧道建设发展有限公司（项目公司）

乙方：上海黄浦江大桥建设有限公司（管理单位）

丙方：上海市政养护管理有限公司（承包人）

签约地：上海市

复兴东路隧道管理运行和养护维修工程合同协议书

（2023年度）

甲方：上海复兴隧道建设发展有限公司 （项目公司）

乙方：上海黄浦江大桥建设有限公司 （管理单位）

丙方：上海市政养护管理有限公司（承包人）

为了进一步加强对本市道路设施养护资金的管理，更好地发挥资金使用效益，全面提高本市道路网的通行能力、服务能力以及应急处置能力，更好地为社会公众服务。根据《中华人民共和国民法典》和其他有关法律法规及规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同各方就《复兴东路隧道管理运行和养护维修工程（2023 年度）合同文件》及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条　项目范围及主要内容

本合同的范围及主要内容按照招标文件规定的范围和内容进行。

第二条　合同期限

本合同的履行期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称 2023 年度）。

第三条　合同组成

1、合同执行过程中合同各方签订的其他补充协议

2、本合同协议书

3、中标通知书

4、招标文件、招标补充文件、投标书及其附件（含丙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经乙方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件、承诺书等）

5、国家、上海市以及上海市道路管理部门发布的有关技术规范、规定、规程、标准及规范性文件。

6、其他文件

上述文件相互补充，与本协议文本具有同等法律效力。上述文件中若存在矛盾，按照文件的序号顺序解释。

第四条　合同价款

本合同总价为人民币 1710.7327 万 元（大写：壹仟柒佰壹拾万柒仟叁佰贰拾柒元整），具体如下：

2023 年度养护经费 1710.7327 万元。其中日常养护运行经费 1145.6996 万元（养护维修工程 705.0293 万元，运营管理工程 440.6703 万元），水电费 260.5500 万元，检查检测费 137.4832 万元，年度专项费 167 万元。

合同价包括实施和完成招标范围服务所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、日常养护运行作业所需所有车辆高速公路通行费、管理费、利润、规费、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

日常养护（运行）经费实行质量目标控制下的总价包干（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除违约金）。专项养护（运行）经费由丙方上报，经甲方审批控制使用。

第五条 支付方法

1、日常养护运行经费按季度支付，每季度支付当季基本费及上一季度考核费，支付时间为当年的 4 月、7 月、10 月和次年 1 月份；日常养护运行经费每年设 80 万元考核费，养护运行基本费为除掉考核费部分，每季度基本费和考核费为当年基本费及考核费的 25%。

2、维修养护考核办法由乙方依据合同条款制定具体的养护质量检查考核办法，采用年度检查、季度检查、月度检查和日常抽查相结合的方法，综合确定考核评分结果，作为计量支付的依据。季度考核总评分满分为 1000 分，合格分为 950 分，凡低于 950 分将扣除当季度 20 万元日常养护经费。连续两个季度未满 950 分的，除按照上述规定扣发日常养护经费外，将向甲方及及行业主管部门通报。考核低于 800 分（经行业主管部门认定），终止合同。如遇考核办法修改，按修改后的考核办法执行。

3、水电费及检查检测费用包干使用。其中水电费按季度支付，检测费需提供实施方案后支付 50%，提交成果报告支付剩余费用。

4、专项费用由丙方按甲方要求上报计划，经甲方批准后实施，按实结算支付。甲方根据结算审核的结果于每年 6 月、12 月分批支付。

5、根据 2007 年 11 月 5 日“上海市复兴隧道运营管理总承包补充合同”精神，养护费用经乙方确认并办理相关手续后，由甲方直接支付给丙方。

第六条 资金监管

为了确保甲方支付给丙方的养护运行费用丙方能够专款专用，甲方将通过指定银行对丙方的养护运行费用使用情况进行资金监管。丙方应在甲方指定银行开设本项目结算专用账户，甲方将通过该账户向丙方支付费用，丙方不得将该账户做他项使用。在账户开设后，丙方应配合发甲方在与监管银行签订“资金监管协议”后，向银行出具“接受监管同意书”。丙方从该账户内支取、转账任何一笔资金时，应于每月初编制用款计划表，经甲方审核后交监管银行作支付依据。监管期限直至承包期满止。

第七条 其他

1、本合同由乙方实施具体监管。

2、本项目中因交通事故等产生的赔偿费用应保证专款专用于本项目的固定资产维修。

3、丙方在本项目中的人员配备及人员管理水平应该不低于前一个合同期。

4、本合同协议书由合同各方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

5、本合同协议书正本三份，副本六份，合同三方各执正本一份，副本二份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

（以下无正文）

签署页

甲方：上海复兴隧道建设发展有限公司

（盖章）

法定代表人：（签章）

乙方：上海黄浦江大桥建设有限公司

（盖章）

法定代表人：（签章）

丙方：上海市政养护管理有限公司

（盖章）

法定代表人：（签章）

2023 年 4 月 17 日

复兴东路隧道
管理运行和养护维修工程
（2020年至2024年）

招 标 文 件

招 标 人：上海黄浦江大桥建设有限公司

招标代理：上海中鑫建设咨询有限公司

二〇二〇年八月

5）隧道火灾应急预案（预案中需明确灭火设备如何启动、如何紧急逃生等内容）；

6）治安保卫突发事件应急预案（需包含盗抢事件、人为阻断交通事件）；

7）隧道反恐防恐应急预案；

8）重大交通事故应急预案（预案中需包含：事故车及人员如何与相关部门协调处理内容）；

9）超限车辆误入隧道应急预案（超宽、超高、超重）；

10）人员意外伤亡事故应急预案；

11）中控室网络与信息安全事件专项应急预案；

12）食物中毒应急预案；

13）节日交通高峰应急预案；

14）重要交通保卫任务预案；

15）管理用房火灾应急预案；

16）隧道结构损坏应急预案；

17）隧道低温天应急预案；

18）隧道高温天应急预案；

19）防冰雹交通应急预案；

20）抗震救灾应急预案；

16、隧道检查检测

（1）道路（包括隧道道路全线）

路面抗滑指标检测（第三方） 1 次/年

（2）隧道

1） 隧道渗漏水测量 1 次/月

2） 环保检测（CO 检测、照度检测、废水检测） 依规范要求

3） 定期检查（按规范要求） 1 次/年

4） 特殊检查（第三方） 依规范要求

5） 特种设备强制检测（包含但不限于养护行车、电梯、COVI 等强制性检测费等）（第三方） 依规范要求

6） 消防设施设备检测（第三方） 1 次/年

7） 设备系统防雷检测（第三方） 1 次/年

8） 沉降检测（第三方） 1 次/季

9) 收敛变形检测（第三方） 1 次/半年

标明第三方的，由第三方有资质的检测单位出具报告。未标明的，可由养护单位自行出具检测报告。

17、隧道年度安全运营技术综合报告主要内容。

（1）设施设备情况

提交设施设备是否安全的结论。

1）交通运行状况对设施运营影响综述及分析：

① 交通流量（总流量、单向流量、单车道流量、每个进出口流量与设计流量比较分析，当年与历年流量的分析等）；

② 交通事故、抛锚车、牵引车辆的统计；

③ 特大交通事故的专题报告；

④ 车辆火灾事故的专题报告

⑤ 行人擅自下车、意图轻生的统计数据等。

⑥ 交通安全设施完好及受损情况。

2）天气情况统计分析，对强台风、大雾、暴风雪、高温、低温、沙尘暴、雾霾等各气候情况汇总。

3）应急预案启动，紧急事件处置情况汇总，后评估报告（有完善、改进措施）。

4）备品备件仓库材料、设备、部件、零件的进出种类、数量统计、分析，并制定下一年的备品仓库采购计划。

5）人工无伤监测项目的分析报告，以及与健康监测比较分析的各项技术指标情况（要求提供第三方认证依据）。

6）隧道保护区域的状态、隧道地面、隧道区域的状态等。

7）四新技术应用、管理新举措、科研项目、QC 项目完成情况，并制定下年项目计划。

8）提交接地电阻测试报告（要求权威机构认证）

9）年度养护工程完成情况及取得成效（达到的有关安全、质量、文明养护、施工指标情况）。

10）年度隧道设施、设备完好率、利用率状况。

11）服务指标执行情况。当年受到社会、媒体、上级单位的好评、表扬、奖励及投诉、曝光等情况。

复 兴 东 路 隧 道

10kV 浦西变电站

预 防 性 试 验 报 告

上海鲁汇电力设备安装有限公司

2023 年 6 月 30 日

复 兴 东 路 隧 道

10kV 浦东变电站

预
防
性
试
验
报
告

上海鲁汇电力设备安装有限公司

2023 年 06 月 30 日

上海鲁汇电力设备安装有限公司

安 全 用 具 试 验 报 告

申请单位:复兴东路隧道　　变电站名称：10kV 浦东变电站

试验理由：　□交接　■预试

试验设备：　变 SYB-01 安 FLUKE 伏----------控 NY-01

设备名称	数量	额定电压（千伏）	交流耐压		发光电压（千伏）	结果
			电压（千伏）	时间（分）		
绝缘手套	2副	10	8	1		合格
绝缘手靴	1双	10	15	1		合格
绝缘毯	30块	10	15	1		合格
放电棒	1支	10	45	1		合格
低压绝缘毯	12块	0.4	3.5	1		合格
接地线	4副	10	45	1		合格

说明

上海鲁汇电力设备安装有限公司 试验报告章

试验合格

试验日期　2023年6月29日　　气候：晴　　相对湿度：　68%　　环境温度：30 ℃

试验人员：周勇龙　　审核：吉兵

上海防雷
SH FANGLEI

MA
170921341449

雷电防护装置检验检测报告

Inspection and Testing Report of Lightning Protection System

报告编号:
152601404123

上海市避雷装置检测站有限公司

Shanghai Inspection and Testing Institute for Lightning Protection System Co., Ltd.

受检单位名称	复兴路隧道				
委托单位名称	上海市政养护管理有限公司				
受检单位地址	复兴路隧道			爆炸火灾危险场所	无
邮政编码	/	行政区域	黄浦区	消防等级	/
依据标准(CMA)	《防雷装置安全检测技术规范》DB31/T 389-2015,《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015				
检测仪器设备	接地电阻测试仪:ER0106,激光测距仪:GP0406,等电位电阻测量仪:ED2006,游标卡尺:LS0314,数字式推拉力计:PN4006				
存在问题（可另附页）	无				
备注	/				
检测人（签字）	谢士平 小青	校核人（签字）	徐青	批准人（签字）	章家林 2023.4.20.

检测日期：2023-04-12

检测单位地址：上海市徐汇区浦西路166号2号楼3楼　　联系电话：021-54896081

上海市避雷装置检测站有限公司
检验检测专用章

复兴东路隧道变形监测技术报告

（2023 年度）

SIGS

上 海 市 地 质 调 查 研 究 院

上 海 市 国 土 资 源 调 查 研 究 院

二〇二三年十二月

复兴东路隧道变形监测技术报告

（2023 年度）

项目负责： 李 锦 亮

报告编写： 李 锦 亮

审　　核： 秦 昌 杰

审　　定： 熊 福 文

审　　批： 詹 龙 喜

院　　长： 王 寒 梅

提 交 单 位： 上海市地质调查研究院

（上海市国土资源调查研究院）

提 交 日 期： 2023 年 12 月

复兴东路隧道变形监测技术报告

（2023年第四季度）

SIGS

上 海 市 地 质 调 查 研 究 院

上 海 市 国 土 资 源 调 查 研 究 院

二〇二三年十二月

复兴东路隧道变形监测技术报告

（2023 年第四季度）

项目负责： 李 锦 亮

报告编写： 李 锦 亮

审　　核： 秦 昌 杰

审　　定： 熊 福 文

审　　批： 詹 龙 喜

院　　长： 王 寒 梅

提 交 单 位： 上海市地质调查研究院

（上海市国土资源调查研究院）

提 交 日 期： 2023 年 12 月

复兴东路隧道变形监测技术报告

（2023年第三季度）

SIGS

上 海 市 地 质 调 查 研 究 院

上 海 市 国 土 资 源 调 查 研 究 院

二〇二三年九月

复兴东路隧道变形监测技术报告

（2023 年第三季度）

项目负责： 李 锦 亮

报告编写： 李 锦 亮

审　　核： 秦 昌 杰

审　　定： 熊 福 文

审　　批： 詹 龙 喜

院　　长： 王 寒 梅

提 交 单 位： 上海市地质调查研究院

（上海市国土资源调查研究院）

提 交 日 期： 2023 年 9 月

上海市地质调查研究院 成果专用章

复兴东路隧道变形监测技术报告

（2023年第一季度）

SIGS

上 海 市 地 质 调 查 研 究 院

上 海 市 国 土 资 源 调 查 研 究 院

二〇二三年四月一日

复兴东路隧道变形监测技术报告

（2023 年第一季度）

项目负责： 李 锦 亮

报告编写： 李 锦 亮

审　　核： 秦 昌 杰

审　　定： 熊 福 文

总工程师： 巫　　虹

院　　长： 方 国 安

提 交 单 位： 上海市地质调查研究院

（上海市国土资源调查研究院）

提 交 日 期： 2023 年 4 月 1 日

2023年复兴东路隧道渗水量检测表（1月份）

序号	部位	集水池面积（㎡）	集水池分管面积（㎡）	观察时间（h）			液位读数(m)							昼夜渗漏量(1/d)	每平方米昼夜渗漏量(1/㎡d)	备注
				起	止	累计	读数1	读数2	读数3	读数4	读数5	读数6	△h			
1	浦西工作井废水泵	38.59	20,899.76	09:35	15:50	6.25	0.71	0.72	0.71	0.72	0.71	0.72	0.01	1,481.9	0.071	无
2	浦东南路废水泵	29.45	2,821.56	10:03	16:15	6.2	0.7	0.7	0.72	0.7	0.71	0.7	0	0	0	无
3	浦东工作井废水泵	47.48	25,090.24	10:15	16:20	6.08	0.71	0.7	0.72	0.7	0.71	0.72	0.01	1,874.2	0.075	无
4	南线江中心废水泵	3.5	41,135.26	09:42	15:52	6.17	0.26	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	-0.04	-544.6	-0.013	无
5	北线江中心废水泵	3.5	41,135.26	10:20	16:32	6.2	0.21	0.22	0.21	0.2	0.22	0.21	0	0	0	无
全隧道平均渗漏量（L/㎡d）		0.021														

测量日期：2023年01月18日　　天气：晴　　气温:1～10℃

部门负责人：苏喆　　测量人员:成龙伟　　填表日期:2023年01月20日

2023年复兴东路隧道废水PH值检测表（1月份）

序号	部位	测量日期	PH值	悬浮物（mg/L）	温度（℃）	备注
1	浦西工作井废水泵	2023-01-18	7	93	3	无
2	浦东南路废水泵	2023-01-18	8	85	3	无
3	浦东工作井废水泵	2023-01-18	7	101	3	无
4	南线江中心废水泵	2023-01-18	6	91	3	无
5	北线江中心废水泵	2023-01-18	7	85	3	无

部门负责人：苏喆　测量人员：成龙伟　　填表日期：2023年01月20日

上海市政养护管理有限公司 项目管理部

交通GJC综甲2019-011

上海市建筑科学研究院有限公司
检 测 报 告

报告编号：DLX41G-230045-01

工程名称	2023 年复兴东路隧道路面抗滑能力检测服务
报告名称	2023 年复兴东路隧道路面抗滑能力检测服务 路面横向力系数测试检测报告
委托单位	上海市政养护管理有限公司
报告日期	2023 年 11 月 27 日

上海市建筑科学研究院有限公司

2023年复兴东路隧道VI检测表（1月份）

序号	线路	部位	测量记录（ppm）	备注
1	南线上层	CO/VI检测仪1	0.36	无
2	南线上层	CO/VI检测仪2	0.38	无
3	南线下层	CO/VI检测仪3	0.53	无
4	南线下层	CO/VI检测仪4	0.67	无
5	北线上层	CO/VI检测仪5	0.39	无
6	北线上层	CO/VI检测仪6	0.88	无
7	北线下层	CO/VI检测仪7	0.75	无
8	北线下层	CO/VI检测仪8	0.32	无

测量日期：2023年01月11日

部门负责人：苏喆　　测量人员：成龙伟　　填表日期：2023年01月20日

上海市政养护管理有限公司 复兴东路隧道项目管理部

2023年复兴东路隧道CO检测表（1月份）

序号	线路	部位	测量记录（ppm）	备注
1	南线上层	CO/VI 检测仪 1	1	无
2	南线上层	CO/VI 检测仪 2	4	无
3	南线下层	CO/VI 检测仪 3	1	无
4	南线下层	CO/VI 检测仪 4	4	无
5	北线上层	CO/VI 检测仪 5	1	无
6	北线上层	CO/VI 检测仪 6	3	无
7	北线下层	CO/VI 检测仪 7	1	无
8	北线下层	CO/VI 检测仪 8	4	无

测量日期：2023年01月11日

部门负责人：苏喆　　测量人员：成龙伟　　填表日期：2023年01月20日

上海市政养护管理有限公司 复兴东路隧道项目管理部

不间断电源试验记录

试验日期	2023.12.12			
试验地点	中控室设备房			
试验记录	机型：UPS5000CF-T4/30			
	放电起始电压（V）：396V			
	放电终止电压（V）：375.5V			
	检测中电压			
	时间 *：**	负载 load **%	电压 UB=***V	备注
	12：50	A11%B19%C%	396V	
	12：55	A11%B19%C%	382.5V	
	13：00	A11%B19%C%	376.6V	
	13：10	A11%B19%C%	375.5V	
试验结果	电池欠压、UPS 电池保护，旁路断开后电池无法供电			
参测人员				

每五分钟记录一次电压和剩余时间

报告编号 TXSH742023017784

检验报告

使用单位名称: 上海市政养护管理有限公司

设备代码: 31203101012023090001

设备类别: 曳引与强制驱动电梯

设备品种: 曳引驱动载货电梯

施工类别: 安装

施工单位名称: 上海佳菱电梯工程有限公司

检验类别: 监督检验

检验日期: 2023年09月01日

上海市特种设备监督检验技术研究院

SHANGHAI INSTITUTE OF SPECIAL EQUIPMENT INSPECTION AND TECHNICAL RESEARCH

JLTJ06: 5/3

防伪码

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

不间断电源试验记录

试验日期	2023.10.19.			
试验地点	复兴中控室设备房			
试验记录	机型：UPS5000CF-T4/60			
	放电起始电压（V）：396V			
	放电终止电压（V）：375.4			
	检测中电压			
	时间 *：**	负载 load **%	电压 UB=***V	备注
	9：55	A11%B19%C%	396V	
	10：00	A11%B19%C%	379	
	10：05	A11%B19%C%	376.8	
	10：07	A11%B19%C%	375.4	
试验结果	电池欠压、UPS 电池保护，旁路断开后电池无法供电			
参测人员				

每五分钟记录一次电压和剩余时间

2023年复兴东路隧道照度检测表（07月份）

照明区段情况	照明分段：	入口敞开段	入口加强照明段	过渡段1	过渡段2	基本照明	出口加强照明段1	出口加强照明段2	出口敞开段
	灯具类型：	高压钠灯	高压钠灯			荧光灯	荧光灯		高压钠灯
	灯具功率（w）：	70.0	400、250			36.0	150.0		70.0
	照明间距（m）：								
	设计值（lx）：	33.0	528.0			33.0	99.0		33.0
	里程分段：	NS0+071-NS0+137	NS0+150-NS0+253			NS0+324-NS1+530	NS1+637-NS1+700		NS1+707-NS1+794

测量记录

序号	测点位置	纵向分布（m）	车道1（lx）			-	车道2（lx）			备注
			左边	中	右边	中	左边	中	右边	
1	南上入口引道照明	0	112.4	112.42	112.41	-	112.26	112.27	112.26	
		2	84.35	84.32	84.36	-	83.18	83.2	83.21	
		4	89.56	89.33	89.54	-	88.61	88.63	88.69	
		6	120.59	120.56	120.51	-	116.33	116.28	116.36	
		8	92.68	92.64	92.68	-	90.31	90.28	90.36	
		10	88.58	88.52	88.48	-	90.69	90.7	90.72	
		平均照度：96.74	总均匀度：0.86			纵向均匀度：0.699				
2	南线上层入口加强照明	0	93.36	93.32	93.36	-	93.31	93.37	93.33	
		2	92.51	92.59	92.54	-	92.52	92.56	92.58	
		4	91	91.26	91.33	-	91.36	91.52	91.53	
		6	92.36	92.36	92.45	-	92.34	92.39	92.36	
		8	90.28	90.33	90.28	-	91.36	91.33	91.38	
		10	91.33	91.35	91.37	-	91.38	91.32	91.39	
		平均照度：91.89	总均匀度：0.982			纵向均匀度：0.968				
3	南上基本照明	0	112.48	112.39	112.38	-	111.24	111.35	111.59	
		2	84.36	84.36	84.36	-	82.28	82.28	82.28	
		4	89	89.36	86.77	-	87.36	87.28	87.14	
		6	84.96	84.9	84.91	-	82.33	82.28	82.37	
		8	82.56	82.36	81.36	-	82.45	82.49	82.66	
		10	84.32	84.31	84.56	-	82.36	82.31	82.69	
		平均照度：86.92	总均匀度：0.936			纵向均匀度：0.733				
4	南上出口加强照明	0	95.36	95.4	95.6	-	95.31	95.38	95.42	
		2	92.66	92.63	92.68	-	91.16	91.38	91.54	
		4	91.32	91.58	91.62	-	90.15	90.36	90.25	
		6	92.65	92.67	92.36	-	90.36	90.78	90.93	
		8	91.39	91.56	91.85	-	90.62	90.68	90.87	
		10	90.31	90.46	90.58	-	90.33	90.65	90.25	
		平均照度：91.72	总均匀度：0.983			纵向均匀度：0.947				
5	南上出口引道照明	0	60.32	60.32	60.32	-	60.32	60.32	60.32	
		2	61.25	61.24	61.33	-	60.27	60.37	60.59	

2023年复兴东路隧道照度检测表（01月份）

照明区段情况									
	照明分段：	入口敞开段	入口加强照明段	过渡段1	过渡段2	基本照明	出口加强照明段1	出口加强照明段2	出口敞开段
	灯具类型：	高压钠灯	高压钠灯			荧光灯	荧光灯		高压钠灯
	灯具功率（w）：	70.0	400、250			36.0	150.0		70.0
	照明间距（m）：								
	设计值（lx）：	33.0	528.0			33.0	99.0		33.0
	里程分段：	NS0+071-NS0+137	NS0+150-NS0+253			NS0+324-NS1+530	NS1+637-NS1+700		NS1+707-NS1+794

测量记录

序号	测点位置	纵向分布（m）	车道1（lx）			-	车道2（lx）			备注
			左边	中	右边	中	左边	中	右边	
1	南上入口引道照明	0	112.3	112.3	112.3	-	111.28	111.28	111.28	
		2	84.32	84.32	84.32	-	83.16	83.16	83.16	
		4	89.36	89.36	89.36	-	88.77	88.77	88.77	
		6	120.51	120.51	120.51	-	115.36	115.36	115.36	
		8	92.77	92.77	92.77	-	90.28	90.28	90.28	
		10	89.63	89.63	89.63	-	89.76	89.76	89.76	
		平均照度：96.6	总均匀度：0.861			纵向均匀度：0.7				
2	南线上层入口加强照明	0	93.65	93.65	93.65	-	93.66	93.66	93.16	
		2	92.66	92.66	91.53	-	92.64	92.64	92.75	
		4	91.58	91.58	90.58	-	91.37	91.37	91.43	
		6	92.47	92.47	90.37	-	92.58	92.58	92.17	
		8	90.64	90.64	90.25	-	91.56	91.56	93.43	
		10	91.28	91.28	91.26	-	92.66	92.66	92.64	
		平均照度：91.95	总均匀度：0.982			纵向均匀度：0.968				
3	南上基本照明	0	112.3	112.3	111.37	-	111.28	111.28	110.97	
		2	84.32	84.32	83.28	-	82.18	82.18	82.36	
		4	89.36	89.36	86.74	-	87.15	87.15	85.36	
		6	84.78	84.78	82.16	-	82.64	82.64	81.26	
		8	82.56	82.56	80.69	-	81.39	81.39	82.77	
		10	84.37	84.37	82.48	-	82.35	82.35	81.33	
		平均照度：86.53	总均匀度：0.933			纵向均匀度：0.731				
4	南上出口加强照明	0	95.6	95.6	95.6	-	92.7	92.7	92.7	
		2	92.61	92.61	92.61	-	91.26	91.26	91.26	
		4	91.36	91.36	91.36	-	90.18	90.18	90.18	
		6	92.77	92.77	92.77	-	90.36	90.36	90.36	
		8	91.38	91.38	91.38	-	90.17	90.17	90.17	
		10	90.14	90.14	90.14	-	90.22	90.22	90.22	
		平均照度：91.44	总均匀度：0.986			纵向均匀度：0.943				
5	南上出口引道照明	0	60.33	60.33	60.33	-	60.11	60.11	60.11	
		2	61.25	61.25	61.25	-	60.28	60.28	60.28	

上海城投养护管理有限公司 复兴东路隧道运营管理部

扫码辨识真伪

现场从业人次	4
累计从业时长	6.96

查询明码:071620231205006

建筑消防设施维修保养检测报告

(检测)

合同编号：BH202305062

项目名称：2023年复兴东路隧道建筑消防设施检测

项目地址：复兴东路隧道

委托单位：上海市政养护管理有限公司

上海贝弘消防安全咨询有限公司

2023年12月05日

No:贝弘-20230243N

上海贝弘消防安全咨询有限公司

检 测 报 告

工程所属区域：黄浦区

工程名称	2023年复兴东路隧道建筑消防设施检测	地 址	复兴东路隧道		
委托单位	上海市政养护管理有限公司	联系人	苏喆	电话	13651916053
使用性质	隧道		总检测面积(m^2)		43000.00

序号	类别	建筑物名称	层数	高度(m)	检测面积(m^2)
1	隧道	复兴东路隧道	地下：2层		43000.00

工程类别	年检	检测起止日期	2023.11.30～2023.11.30
检测范围	复兴东路隧道		
检测项目	火灾自动报警系统、机械防排烟系统、室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统		
检测综合评 定	本次检测合格。 各项分类内容见实测记录。		

批准人：陈俊华　　技术负责人：任桢

项目负责人：吴鹏飞　　现场检测人：王舒刚、王晓峰、冯强